



รายงาน
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๑๒ เดือน(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙(๓) ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙(๓) องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ จึงประกาศรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ มาให้ทราบโดยทั่วกัน และสามารถดูรายละเอียดได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ หรือ www.joho.go.th หรือที่ป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสมศักดิ์ ทรวงโพธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

ตรวจ	
-ปลัด อบต.จอหอ	
-หน.สำนัก/ผอ.กอง	
-หน.ฝ่ายฯ	
ร่าง	
พิมพ์	
ชื่อเจ้าของเรื่อง	

คำนำ

การติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างยิ่งต่อผู้บริหารท้องถิ่นในการบริหารงาน เพื่อพัฒนาองค์กรให้ประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลสามารถนำมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ให้บรรลุเป้าหมายสามารถตรวจสอบผลการดำเนินงานในภาพรวม ว่าประสบผลสำเร็จตามที่กำหนดหรือไม่และนำผลที่ได้จากการติดตามมาใช้ในการตัดสินใจกำหนดแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นในครั้งต่อไป

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ จึงจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ เพื่อรวบรวมและสรุปผลการดำเนินงานตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่างๆจากการดำเนินงานนำมาเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ จากการดำเนินงานด้านการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถนำมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านการจัดทำแผนพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตลอดจนมีการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายตามที่วางไว้

โดย

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ความเป็นมา

ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ให้มีอำนาจหน้าที่ ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น โดยผ่านกระบวนการ การมีส่วนร่วมของประชาชน สำหรับการวางแผนพัฒนาในประเทศไทย ที่ผ่านมา มีหน่วยงานดำเนินการในงานพัฒนาในพื้นที่หลายหน่วยงาน ถึงแม้ว่าจะมีแนวทางการพัฒนาที่ยึดตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นแนวทางในการพัฒนาแต่ก็ยัง พบว่ามีปัญหาในการพัฒนาที่ซ้ำซ้อน และไม่ตรงกับปัญหาและความต้องการรวมทั้งศักยภาพในพื้นที่ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่นซึ่งระบบการติดตามและประเมินผลนับเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้เราทราบผลการดำเนินงานว่าบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการมากน้อยเพียงใดการดำเนินงานประสบผลสำเร็จมีประสิทธิภาพหรือไม่ผลจากการติดตามและประเมินผลจะใช้เป็นข้อมูลในการปฏิบัติงานและใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานช่วยให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีทิศทางการพัฒนาที่ตรงต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง

การพัฒนาของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นประโยชน์และส่งผลกระทบต่อความเจริญของท้องถิ่นยิ่งขึ้น หากได้มีการเชื่อมโยงการพัฒนาของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องสนับสนุนการพัฒนาซึ่งกันและกัน และเป็นไปตามความต้องการของประชาชน ในท้องถิ่น และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

องค์การบริหารส่วนตำบลจ้อหอ จึงถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นทำหน้าที่กำหนดแนวทางวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๑. ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นและแนวทางที่ถูกกำหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิด แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการดำเนินงานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะที่กำหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชน หรือการประชาคมท้องถิ่นได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการดำเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพื้นที่ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความสำเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts) การประเมินปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิตรายการ (policy outputs) การประเมินผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทำหรือไม่กระทำหรือยกเลิกโครงการในกรณี ที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ องค์การภาคประชาสังคมหรือ องค์การทางสังคม องค์การเอกชน หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแลหน่วยงานราชการอื่นๆ และที่สำคัญที่สุด คือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง

๒. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น และการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การนำแผนไปจัดทำงบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่ายและให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้

(๑) ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน

(๒) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้เงินอุดหนุน

(๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่จะต้องดำเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน

(๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้นำโครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนสำรองเงินสะสม หรือเงินกู้

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

กล่าวอีกนัยหนึ่งความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา โครงการกิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการ ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องตั้งรับให้มันรอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดี

ขึ้น ตั้งรับให้มันเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืนเป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๓. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

๒.๑ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ

๒.๒ เพื่อติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ

๒.๓ เพื่อรับทราบผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานและความพึงพอใจของ

- ประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
- ๒.๔ เพื่อรับทราบระดับผลสำเร็จในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
จอหอ
- ๒.๕ เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน
มาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุงผลการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ๒.๖ สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อนำไปสู่การประเมินยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอว่าบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่

๔. ขอบเขตการติดตามและประเมินผล

ติดตามและประเมินผลกิจกรรม / โครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล ๖ ด้าน ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๖. ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
แนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของจังหวัด

๕. ผู้ร่วมติดตามและประเมินผล

ประชาชนในเขตตำบลจอหอ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา สมาชิกสภาฯ ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย
(stakeholders) ในท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบโครงการ

๖. พื้นที่การติดตามและประเมินผล

ในเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

๗. ระยะเวลาการติดตามและประเมินผล

ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗

๘. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนที่ ๑

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน

- (๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้

ขั้นตอนที่ ๒

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)

ขั้นตอนที่ ๓

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๒)


ขั้นตอนที่ ๔

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓)

ขั้นตอนที่ ๕

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕)

ผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา



๙. ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล

ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้องกำหนดวิธีการติดตามและประเมิน กำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ ๒ ประการ ดังนี้

๙.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์ประกอบ ๔ ประการ ดังนี้

(๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบโครงการ

(๒) ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น)

(๓) ช่วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการต้องดำเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีโดยสามารถติดตามเป็นรายไตรมาสและรายหกเดือนได้ ดังนี้

รายไตรมาส

- | | |
|-----------------|---------------------------|
| (๑) ไตรมาสที่ ๑ | (เดือน ตุลาคม – ธันวาคม) |
| (๒) ไตรมาสที่ ๒ | (เดือน มกราคม – มีนาคม) |
| (๓) ไตรมาสที่ ๓ | (เดือน เมษายน – มิถุนายน) |
| (๔) ไตรมาสที่ ๔ | (เดือน กรกฎาคม – กันยายน) |

ระยะ ๖ เดือน

- | |
|----------------------------|
| (๑) เดือน ตุลาคม – มีนาคม |
| (๒) เดือน เมษายน – กันยายน |

(๔) เครื่องมือ อันได้แก่

เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนาเป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น

(๕) กรรมวิธี อันได้แก่

เป็นวิธีการติดตามและประเมินผล โดยดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ อันได้แก่ แผนพัฒนา แผนการดำเนินการ เทียบเคียงงบประมาณรายจ่าย การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการดำเนินโครงการ ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อตรวจสอบว่าดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)

วิธีในการติดตามและประเมินผล

(๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล

ดำเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการดำเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ นำมาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา

(๒) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

โดยดำเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินการ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน เอกสารการดำเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพื้นที่

๑๐. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบไปด้วย

๑๐.๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แบบที่ ๑)

เป็นแบบที่ใช้ในการประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลในแต่ละครั้งที่มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่ยังคงการบริหารส่วนตำบลได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ว่าดำเนินการครบถ้วนทุกขั้นตอนมากน้อยเพียงใด

๑๐.๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แบบที่ ๒)

เป็นแบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส และสามารถนำไปใช้ในการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส

๑๐.๓ แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑) แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ (แบบที่ ๓/๑) เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ มีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง หลังสิ้นสุดปีงบประมาณ

๒) แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภาพรวม (แบบที่ ๓/๒) เพื่อใช้ในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาพรวม

๓) แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแต่ละยุทธศาสตร์ (แบบที่ ๓/๓) เพื่อใช้ในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ที่เกี่ยวข้อง ต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในแต่ละยุทธศาสตร์

๑๑. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

๑๑.๑ ทำให้รู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีประสิทธิภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด

๑๑.๒ เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๑๑.๓ ทำให้ทราบว่าต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น

๑๑.๔ ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น

๑๑.๕ ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความกระชับ เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป

๑๑.๖ ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๑๑.๗ ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุนทางการเงินมี ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนำโครงการไปปฏิบัติประสบผลสำเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพื่อทำการประเมินผลต่างๆ)

๑๑.๘ การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง

๑๑.๙ การประเมินจะทำให้เกิดความกระชับว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย

ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล

๒.๑ สรุปผลการติดตามและประเมินผลในปีที่ผ่านมา

สรุปผลการติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รายละเอียด ดังนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลจ้อหอ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการ เพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป องค์การบริหารส่วนตำบลจ้อหอ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ยุทธศาสตร์	2566		2567		2568		2569		2570	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	86	144,894,000	118	128,155,000	106	122,906,300	134	131,444,700	116	178,426,200
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	30	4,975,000	30	4,975,000	30	4,975,000	30	4,975,000	30	4,975,000
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต	60	25,585,000	60	27,585,000	60	29,585,000	60	31,585,000	60	33,585,000
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	28	8,830,000	28	8,830,000	28	8,830,000	28	8,830,000	28	8,830,000
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	59	14,350,000	59	14,350,000	59	14,350,000	59	14,350,000	59	14,350,000
ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล	22	24,945,000	22	24,945,000	22	24,945,000	22	24,945,000	22	24,945,000
รวม	285	223,579,000	317	208,840,000	305	205,591,300	333	216,129,700	315	265,111,200

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์	2566		2567		2568		2569		2570	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน			190	102,145,300	12	5,200,000	12	5,200,000	12	5,200,000
รวม			190	102,145,300	12	5,200,000	12	5,200,000	12	5,200,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์	2566		2567		2568		2569		2570	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	133	95,289,500								
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	2	550,000								
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต	5	893,100								
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	1	600,000								
รวม	141	97,332,600								

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์	2566		2567		2568		2569		2570	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	96	37,405,700	91	85,176,600	23	30,440,000	23	30,440,000	23	30,440,000
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต	1	10,000	1	10,000	1	10,000	1	10,000	1	10,000
รวม	97	37,415,700	92	85,186,600	24	30,450,000	24	30,450,000	24	30,450,000

การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 67 โครงการ งบประมาณ 35,439,340.00 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ
1	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	8	7,600,900.00
2	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	0	0.00
3	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต	20	25,383,440.00
4	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	9	830,000.00
5	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	30	1,625,000.00
6	ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล	0	0.00
	รวม	67	35,439,340.00

ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ
1	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	46	11,720,000.00
2	ครุภัณฑ์	8	155,350
	รวม	54	11,875,350.00

ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 2

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ
1	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	98	29,311,179.71
2	ครุภัณฑ์	22	4,502,890.00
	รวม	120	33,814,069.71

ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 3

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ
1	ครูพันธุ์	2	142,603.00
	รวม	2	142,603.00

รวมโครงการใช้จ่ายเงินสะสมทั้งสิ้น	จำนวน	233	โครงการ	งบประมาณ	81,271,362.71 บาท
-----------------------------------	-------	-----	---------	----------	-------------------

โอนตั้งงบประมาณรายจ่ายใหม่

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ
1	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	11	4,057,788.15
2	ครุภัณฑ์	27	1,029,300.00
	รวม	38	5,087,088.15

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 องค์การบริหารส่วนตำบลจ้อหอ มีดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจ้อหอที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมยกระดับถนน รอบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านสำโรง	๙๖๓,๐๐๐	-	✓	-	-	๗๒๐,๐๐๐	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยกระดับถนนซอย หลังหมู่บ้าน กลุ่ม ๕-๖ หมู่ที่ ๖ บ้านระกาย	๔๐๗,๕๐๐	-	✓	-	-	๔๐๗,๐๐๐	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย ๑๗ - วัดบึงทับช้าง หมู่ที่ ๗ บ้านบึงทับช้าง	๑,๓๖๘,๗๐๐	-	✓	-	-	๑,๑๒๐,๐๐๐	กองช่าง	
๔	โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนรัตนนิธาน หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองออก	๒,๒๙๓,๗๐๐	-	✓	-	-	๑,๓๘๘,๐๐๐	กองช่าง	
๕	โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเส้น กลางบ้าน บ้านนางอ้ง-บ้านนายอ่อง หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระตาราข	๑,๑๕๓,๐๐๐	-	✓	-	-	๗๓๓,๐๐๐	กองช่าง	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกวงโกษนา ๕ หมู่ ๖ บ้านระกาย	๔๙๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๔๙๐,๐๐๐	กองช่าง	
๗	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนภายในหมู่บ้านโสม การเดิน ซอย ๑๔ หมู่ ๑๖ บ้านระกาย	๔๙๐,๐๐๐		✓			๔๙๐,๐๐๐	กองช่าง	
๘	โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก ถนนสายหนองตะไก่อ-โสม บายพาส ซอย ๑๑ หมู่ที่ ๖ บ้านระกาย	๔๓๕,๐๐๐		✓			๔๓๕,๐๐๐	กองช่าง	
รวม		๗,๖๐๐,๙๐๐		๘			๕,๗๙๓,๐๐๐		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจ่อหอที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ : งานกีฬาและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	งบประมาณ		
							(บาท)		
๑	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	๓๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๖๙,๕๑๗	กองการศึกษาฯ	
๒	โครงการส่งเสริมการศึกษาด้านภาษาต่างประเทศใน ตำบลจ่อหอ	๓๑๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๓๐๙,๔๕๐	กองการศึกษาฯ	
๓	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๘๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๘๐,๙๒๓	กองการศึกษาฯ	
รวม		๗๑๐,๐๐๐	๓				๖๖๙,๘๙๐		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจ่อหอที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ : งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	งบประมาณ		
							(บาท)		
๑	โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและ เยาวชนตำบลจ่อหอ	๓๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๕,๓๗๐	กองการศึกษาฯ	
๒	โครงการวันมาฆบูชา	๑,๐๐๐	✓	-	-	-	๔๕๐	กองการศึกษาฯ	

๓	โครงการวันวิสาขบูชา	๑,๐๐๐	✓	-	-	-	๔๕๐	กองการศึกษาฯ	
๔	โครงการวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา	๑,๐๐๐	✓	-	-	-	๔๕๐	กองการศึกษาฯ	
๕	โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ	๑๗,๐๐๐	-	-	-	✓	๐.๐๐	กองการศึกษาฯ	
รวม		๕๐,๐๐๐	๔			๑	๒๖,๗๒๐		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		
๑	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการ อาหารกลางวัน	๒,๙๕๖,๘๐๐	✓	-	-	-	๒,๘๑๘,๖๔๐	กองการศึกษาฯ	
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา	๖๖๑,๖๔๐	✓	-	-	-	๖๔๘,๒๙๕	กองการศึกษาฯ	
รวม		๓,๖๑๘,๔๔๐	๒				๓,๔๖๖,๙๓๕		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจ้อหอที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	งบประมาณ		
							(บาท)		
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดโรค จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	๑๖๕,๐๐๐	✓	-	-	-	๓๔,๖๒๕	กองสาธารณสุขฯ	
๒	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	๑๕๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๖๐,๐๔๑.๓๐	กองสาธารณสุขฯ	
๓	โครงการออกตรวจสถานประกอบการ	๒๐,๐๐๐	-	-	-	✓	๐.๐๐	กองสาธารณสุขฯ	
รวม		๓๓๕,๐๐๐	๒			๑	๑๙๔,๖๖๖.๓๐		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิต

แผนงานงบกลาง : งานงบกลาง

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๗,๒๕๖,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๖,๒๘๖,๓๐๐	สำนักปลัด	
๒	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๒,๙๔๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒,๗๑๔,๕๐๐	สำนักปลัด	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๕๔,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๙,๕๐๐	สำนักปลัด	
๔	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๓๐๐,๐๐๐	✓				๓๐๗,๓๒๓	สำนักปลัด	
รวม		๒๐,๕๕๐,๐๐๐	๔				๑๙,๓๓๗,๖๒๓		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิต

แผนงานการเกษตร : งานส่งเสริมการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		
๑	ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่	๔๐,๐๐๐	-	-	-	✓	๐.๐๐	สำนักปลัด	
รวม		๔๐,๐๐๐				๑	๐.๐๐		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	งบประมาณ		
							(บาท)		
๑	ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่	๓๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๕,๒๓๘	สำนักปลัด	
รวม		๓๐,๐๐๐	๑				๒๕,๒๓๘		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานสังคมสงเคราะห์ : งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	งบประมาณ		
							(บาท)		
๑	ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่	๕๐,๐๐๐	-	-	-	✓	๐.๐๐	สำนักปลัด	
รวม		๕๐,๐๐๐				๑	๐.๐๐		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร : งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	งบประมาณ		
							(บาท)		
๑	โครงการกำจัดวัชพืช ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	๐.๐๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการคลองสวนน้ำใส	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๘๓,๒๑๑.๓๐	สำนักปลัด	
๓	โครงการปาร์กซ์น้ำ	๒๐,๐๐๐	-	-	-	✓	๐.๐๐	สำนักปลัด	
๔	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานตามแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	๐.๐๐	สำนักปลัด	
๕	โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำ	๕๐,๐๐๐	-	-	-	✓	๐.๐๐	สำนักปลัด	
๖	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)	๒๐,๐๐๐	-	-	-	✓	๐.๐๐	สำนักปลัด	
รวม		๗๑๐,๐๐๐	๑			๕	๒๘๓,๒๑๑.๓๐		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

แผนงานเคหะและชุมชน : งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	งบประมาณ		
							(บาท)		
๑	โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ	๓๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๒,๕๐๐	กองช่าง	
รวม		๓๐,๐๐๐	๑				๒๒,๕๐๐		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	งบประมาณ		
							(บาท)		
๑	โครงการ อบต.จอหอ สดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Big Cleaning Day)	๕๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๗,๑๖๓	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพและจัดการขยะมูลฝอยของ อบต.จอหอ	๔๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๔๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
รวม		๙๐,๐๐๐	๒				๖๗,๑๖๓		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แผนงานเคหะและชุมชน : งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	งบประมาณ		
							(บาท)		
๑	โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์, ป้ายแนวเขต	๔๐,๐๐๐	-	-	-	✓	๐.๐๐	กองช่าง	
รวม		๔๐,๐๐๐				๑	๐.๐๐		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	งบประมาณ		
							(บาท)		
๑	โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง	๕๐,๐๐๐	-	-	-	✓	๐.๐๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี สำคัญต่างๆ	๒๐,๐๐๐	-	-	-	✓	๐.๐๐	สำนักปลัด	
๓	โครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดูแลรักษาและ คุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของ แผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน	๓๐,๐๐๐	-	-	-	✓	๐.๐๐	สำนักปลัด	

๔	โครงการจดหมายข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารและผลงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ	๒๐,๐๐๐	-	-	-	✓	๐.๐๐	สำนักปลัด	
๕	โครงการจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	๑๐,๐๐๐	-	-	-	✓	๐.๐๐	สำนักปลัด	
๖	โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากร	๑๕๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๖๐,๖๓๐	สำนักปลัด	
๗	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีพันปีหลวง	๓๐,๐๐๐	-	-	-	✓	๐.๐๐	สำนักปลัด	
๘	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	๑๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๓๔๗,๑๕๐	สำนักปลัด	
๙	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	๓๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด	
๑๐	โครงการวันท้องถิ่นไทย	๑๐,๐๐๐	-	-	-	✓	๐.๐๐	สำนักปลัด	
๑๑	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ	๕๐,๐๐๐	✓	-	-		๕๐,๐๘๐	สำนักปลัด	
รวม		๔๙๐,๐๐๐	๔			๗	๗๑๒,๘๖๐		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานวางแผนสถิติและวิชาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	งบประมาณ		
							(บาท)		
๑	โครงการประชุม/อบรม/จัดเวทีประชาคม ระดับ หมู่บ้าน/ตำบล	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๒,๘๓๗	สำนักปลัด	
รวม		๒๐,๐๐๐	๑				๒,๘๓๗		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารงานคลัง

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	งบประมาณ		
							(บาท)		
๑	ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๕๐,๐๐๐	-	-	-	✓	๐.๐๐	กองคลัง	
๒	ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น	๑๑๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๕,๑๐๐	กองคลัง	
๓	ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงการจัดเก็บพัสดุและทะเบียน ทรัพย์สิน	๘๐,๐๐๐	-	-	-	✓	๐.๐๐	กองคลัง	
๔	ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการจัดทำระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์ (E-LAAS)	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	๐.๐๐	กองคลัง	

๕	ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดเก็บภาษี	๒๕,๐๐๐	-	-	-	✓	๐.๐๐	กองคลัง	-
๖	ค่าใช้จ่ายในโครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี	๔๐,๐๐๐	-	-	-	✓	๐.๐๐	กองคลัง	
๗	ค่าใช้จ่ายในโครงการออกเก็บภาษีเคลื่อนที่ตามหมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	-	-	-	✓	๐.๐๐	กองคลัง	
๘	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	๐.๐๐	กองคลัง	
รวม		๖๒๕,๐๐๐	๑	-	-	๗	๕,๑๐๐		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	งบประมาณ		
							(บาท)		
๑	โครงการฝึกอบรมทวนชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ	๓๐,๐๐๐	-	-	-	✓	๐.๐๐	สำนักปลัด	
รวม		๓๐,๐๐๐				๑	๐.๐๐		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	งบประมาณ		
							(บาท)		
๑	โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	๓๐,๐๐๐	-	-	-	✓	๐.๐๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร อปพร.	๒๐,๐๐๐	-	-	-	✓	๐.๐๐	สำนักปลัด	
รวม		๕๐,๐๐๐				๒	๐.๐๐		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		
๑	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	๓๐,๐๐๐	-	-	-	✓	๐.๐๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด	๑๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๓๘,๐๓๗.๕๐	สำนักปลัด	
๓	โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพสุขภาพจิต ผู้สูงอายุและคนพิการ	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๕,๕๘๒	สำนักปลัด	
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	✓	๐.๐๐	สำนักปลัด	
๕	โครงการส่งเสริมให้ครัวเรือนมีอาชีพเสริม	๕๐,๐๐๐	-	-	-	✓	๐.๐๐	สำนักปลัด	
๖	โครงการอบรมฟื้นฟูประสิทธิภาพขององค์กรสตรี	๒๐,๐๐๐	✓	-	-		๑๔,๒๓๒	สำนักปลัด	
รวม		๓๗๐,๐๐๐	๓			๓	๖๗,๘๕๑.๕๐		

ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	งบประมาณ		
							(บาท)		
๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ขอยสุจริต หมู่ที่ 2 บ้านกล้วย	๔๐๔,๑๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๔๐๓,๐๐๐	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กทางลงบ้านป่อทอง หมู่ที่ 2 บ้านกล้วย	๒๔๙,๙๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๒๔๙,๐๐๐	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยนายมั่งหมู่ที่ 2 บ้านกล้วย	๑๑๓,๒๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๑๑๒,๐๐๐	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยคุณยายละม่อม หมู่ที่ 2 บ้านกล้วย	๒๔๙,๑๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๒๔๘,๐๐๐	กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยหลังวัดหมู่ที่ 2 บ้านกล้วย	๒๗๑,๓๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๒๗๐,๐๐๐	กองช่าง	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางไป่หมู่ที่ 6 บ้านระกาย	๔๑,๒๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๔๑,๐๐๐	กองช่าง	
๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู สาดรา ขอย 1 ผังขวา หมู่ที่ 6 บ้านระกาย	๓๐๗,๙๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๓๐๖,๐๐๐	กองช่าง	

๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ 2 ฟัง ขอยสุตใจ หมู่ที่ 6 บ้านระกาย	๔๒๓,๖๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๔๑๕,๐๐๐	กองช่าง	
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอย 12 หมู่ที่ 7 บ้านบึงทับช้าง	๒๘๑,๙๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๒๗๖,๙๐๐	กองช่าง	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยร้านยาง หมู่ที่ ๗ บ้านบึงทับช้าง	๒๑๓,๖๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๒๐๙,๕๐๐	กองช่าง	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๑๐ หมู่ที่ ๗ บ้านบึงทับช้าง	๔๙๖,๙๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๔๙๔,๐๐๐	กองช่าง	
๑๒	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำขอยโรงขวด หมู่ที่ ๗ บ้านบึงทับช้าง	๔๘๕,๘๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๔๘๔,๕๐๐	กองช่าง	
๑๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู บ้านนายชัยศ หมู่ที่ ๘ บ้านสระธรรมขันธุ์	๑๐๑,๘๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๑๐๑,๐๐๐	กองช่าง	
๑๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู นางสมนึก-บ้านนางทองคำ หมู่ที่ ๘ บ้านสระธรรมขันธุ์	๑๗๕,๕๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๑๖๘,๐๐๐	กองช่าง	
๑๕	โครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่ง ฝั่งศาลาประชาคม หมู่ที่ ๙ บ้านสำโรง	๔๙๕,๕๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๔๘๔,๐๐๐	กองช่าง	
๑๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กศาลาประชาคม - ศาลตาปู่ หมู่ที่ 9 บ้านสำโรง	๒๒๐,๗๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๒๒๐,๐๐๐	กองช่าง	
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากบล็อกคอนเวิร์ท - บ้านยามาก หมู่ที่ ๙ บ้านสำโรง	๒๐๕,๙๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๑๔๑,๐๐๐	กองช่าง	
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยนายสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองออก	๓๖,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๓๔,๐๐๐	กองช่าง	

๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาง เซื่อง หนายโคกสูง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองออก	๕๙,๕๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๕๖,๙๐๐	กองช่าง	
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้าน นางใจ - บ้านนายโถม หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองออก	๙๑,๙๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๙๐,๐๐๐	กองช่าง	
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนาง บุญช่วย ประสงค์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองออก	๑๒๓,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๑๒๒,๕๐๐	กองช่าง	
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้าน นางตึก หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองออก	๓๓,๗๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๓๒,๐๐๐	กองช่าง	
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้าน นางโต้ง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองออก	๘๔,๙๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๘๔,๕๐๐	กองช่าง	
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก นานางยุพา - สระวัด หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองออก	๖๖,๘๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๖๖,๐๐๐	กองช่าง	
๒๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนบ้านกรุดหนองออก - วัดบ้านกรุด หมู่ที่ ๑๑ บ้านกรุด	๔๙๘,๕๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๔๙๘,๐๐๐	กองช่าง	
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้าน นายแปว หมู่ที่ ๑๑ บ้านกรุด	๙๔,๘๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๙๔,๐๐๐	กองช่าง	
๒๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู บ้านนายพร-ศาลา หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระตราช	๔๙๘,๕๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๔๙๔,๐๐๐	กองช่าง	
๒๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู บ้านนายสมบัติ - บ้านนางประจวบ หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระตราช	๑๐๖,๗๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๑๐๕,๐๐๐	กองช่าง	
๒๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู บ้านนายจรูญ - ถนนรัตนพิธาน หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระตราช	๑๕๐,๑๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๑๔๕,๐๐๐	กองช่าง	

๓๐	โครงการก่อสร้างรางเดินคอนกรีตเสริมเหล็กริมถนน รัตนพิธาน(ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระตราช	๑๕๕,๖๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๑๒๕,๐๐๐	กองช่าง	
๓๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู ขอยยายพัน หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระดิงา	๒๐๕,๓๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๒๐๕,๐๐๐	กองช่าง	
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อ ระบายน้ำ ขอยลู่ประหยัด หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนอง กระดิงา	๓๐๗,๒๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๒๕๕,๐๐๐	กองช่าง	
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยต้นมะขามใหญ่ หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระดิงา	๑๙๓,๒๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๑๙๓,๐๐๐	กองช่าง	
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระดิงา	๓๔๕,๒๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๓๓๐,๐๐๐	กองช่าง	
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกหนองพุดดัก - ขอยสมศรี หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระดิงา	๔๘๙,๖๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๔๖๓,๐๐๐	กองช่าง	
๓๖	โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านกล้วย	๔๙๒,๗๐๐.๐๐	-	✓	-	-	๔๖๙,๐๐๐	กองช่าง	
๓๗	โครงการปรับปรุง - ต่อเติม ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านระกาย	๒๔๘,๗๒๙.๐๐	✓	-	-	-	๒๔๘,๐๐๐	กองช่าง	
๓๘	โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านระกาย	๔๙๙,๖๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๔๗๓,๐๐๐	กองช่าง	
๓๙	โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านบึงทับช้าง	๔๖๗,๗๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๔๖๕,๐๐๐	กองช่าง	
๔๐	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนองม่วง ช่วงบ้านปราณีต หม่นจะบก หมู่ที่ ๘ บ้านสระธรรมจันทร์	๑๒๕,๗๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๑๒๕,๐๐๐	กองช่าง	

๔๑	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สี่แยกหนองม่วง หมู่ที่ ๘ บ้านสระธรรมจันทร์	๑๘๕,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๑๘๓,๐๐๐	กองช่าง	
๔๒	โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านสระธรรมจันทร์	๑๘๘,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๑๘๗,๐๐๐	กองช่าง	
๔๓	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสนามกีฬา หมู่ที่ ๘ บ้านสระธรรมจันทร์	๔๗๔,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๔๗๓,๐๐๐	กองช่าง	
๔๔	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาย ชอบ ชัยพิลา หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองออก	๒๑๗,๕๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๒๑๐,๐๐๐	กองช่าง	
๔๕	โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านกรุด	๓๖๘,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๓๖๗,๕๐๐	กองช่าง	
๔๖	โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระตราช	๔๗๒,๕๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๔๖๑,๗๐๐	กองช่าง	
รวม		๑๒,๐๐๖,๘๒๙	๔๕	๑			๑๑,๗๒๐,๐๐๐		

บัญชีครุภัณฑ์

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	งบประมาณ		
							(บาท)		
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน ราคาเครื่องละ ๒๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๒ เครื่อง	๔๐,๐๐๐	-✓	-	-	-	๓๙,๘๐๐.๐๐	สำนักปลัด	
๒	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑ ราคาเครื่องละ ๘,๙๐๐ บาท จำนวน ๒ เครื่อง	๑๗,๘๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๑๗,๖๐๐.๐๐	สำนักปลัด	
๓	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA ราคาเครื่องละ ๕,๗๐๐ บาท จำนวน ๒ เครื่อง	๑๑,๔๐๐	✓	-	-	-	๑๑,๓๐๐.๐๐	สำนักปลัด	
๔	กล่องวงจรปิด ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ ราคาตัวละ ๒๒,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ ตัว	๒๒,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๒๒,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	
๕	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ราคาตัวละ ๕,๓๕๐ บาท จำนวน ๑ ตัว	๕,๓๕๐.๐๐	✓	-	-	-	๕,๓๕๐.๐๐	สำนักปลัด	
๖	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน ราคาเครื่อง ละ ๒๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๒ เครื่อง	๔๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๓๙,๘๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	
๗	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)ราคาเครื่องละ ๔,๑๐๐ บาท จำนวน ๒ เครื่อง	๘,๒๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๘,๒๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	
๘	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA ราคาเครื่องละ ๕,๗๐๐ บาท จำนวน ๒ เครื่อง	๑๑,๔๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๑๑,๓๐๐.๐๐	กอง สาธารณสุข	
รวม		๑๕๖,๑๕๐	๘	-	-	-	๑๕๕,๓๕๐		

ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	งบประมาณ		
							(บาท)		
๑	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองส่งน้ำช่วงเชื่อมต่อระหว่างบ้านกล้วย หมู่ 2 กับบ้านระกาย หมู่ 6 หมู่ที่ 2 บ้านกล้วย	๗๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	๐.๐๐	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็ก กลางแจ้งบ้านกล้วย หมู่ที่ 2 บ้านกล้วย	๔๙๘,๙๑๘	✓	-	-	-	๔๙๗,๐๐๐	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย แยกบ้านตาแขก-ซอยสุนทรภรณ์ หมู่ที่ 2 บ้านกล้วย	๓๖๖,๗๐๐	✓	-	-	-	๓๕๖,๐๐๐	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กซอยโรงสีข้าว(ข้างวัดบ้านกล้วยทิศตะวันออก) หมู่ที่ ๒ บ้านกล้วย	๑๘๖,๑๐๐	-	✓	-	-	๑๘๕,๐๐๐	กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริม เหล็กซอยบ้านนางเสมอ หมู่ที่ 2 บ้านกล้วย	๕๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๔๙,๕๐๐	กองช่าง	
๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กหลังโรงเรียน หมู่ที่ 2 บ้านกล้วย	๑๑๓,๐๐๐	-	✓	-	-	๑๑๒,๐๐๐	กองช่าง	

๗	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมเหมืองยืม หมู่ที่ 2 บ้านกล้วย	๔๑,๐๐๐	-	✓	-	-	๔๐,๕๐๐	กองช่าง	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโรง พลาสติกอ้อมหนองโสน หมู่ที่ 2 บ้านกล้วย	๔๙๕,๔๐๐		-	-	✓	๔๙๕,๔๐๐	กองช่าง	
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย บ้านตาแขก-สนามกีฬา หมู่ที่ 2 บ้านกล้วย	๔๙๐,๗๐๐.๐๐	-	✓	-	-	๕๘๔,๐๐๐	กองช่าง	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสุนท ราภรณ์ ตอนบ้านบ่อทอง-สนามกีฬา หมู่ที่ ๒ บ้าน กล้วย	๔๗๖,๙๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๔๔๐,๐๐๐	กองช่าง	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย อาจารย์หงษ์ หมู่ที่ ๒ บ้านกล้วย	๒๙๖,๘๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๒๙๒,๐๐๐	กองช่าง	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนาย ดาบ ๒/๑ หมู่ที่ ๒ บ้านกล้วย	๒๘๗,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๒๘๒,๐๐๐	กองช่าง	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายดาบ ๓/๑ หมู่ที่ ๒ บ้านกล้วย	๑๑๕,๓๐๐.๐๐	-	✓	-	-	๑๑๔,๐๐๐	กองช่าง	
๑๔	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก ฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายไกร ลาศ-หนองขิมหมู่ที่ ๒ บ้านกล้วย	๓๗๕,๙๐๐.๐๐	-	✓	-	-	๓๗๔,๐๐๐	กองช่าง	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยสกุลเดิม ๔ หมู่ที่ ๖ บ้านระกาย	๓๔๐,๖๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๓๓๕,๐๐๐	กองช่าง	
๑๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจิตตรี หมู่ที่ 6 บ้านระกาย	๒๔๖,๕๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๒๔๕,๐๐๐	กองช่าง	

๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยศาลา ประชาคม(คุ้ม ๔) หมู่ที่ ๖ บ้านระกาย	๔๘๗,๒๐๐.๐๐	-	✓	-	-	๔๘๒,๐๐๐	กองช่าง	
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๘/๑ (แยกบ้านนายวิเชียร) หมู่ที่ ๖ บ้านระกาย	๔๗๗,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๔๗๔,๐๐๐	กองช่าง	
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้าง โรงเรียนระกาย หมู่ที่ 6 บ้านระกาย	๔๘๗,๗๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๔๘๔,๐๐๐	กองช่าง	
๒๐	โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กถนน รัตนพิธานหน้าโรงเรียนบ้านระกาย หมู่ที่ ๖ บ้าน ระกาย	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	-	๑๐๙,๐๐๐	กองช่าง	
๒๑	โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กถนน รัตนพิธานหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลระ กาย หมู่ที่ ๖ บ้านระกาย	๗๐,๐๐๐.๐๐		-	-	✓	๗๐,๐๐๐	กองช่าง	
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๒ หมู่ที่ ๗ บ้านบึงทับช้าง	๓๙๕,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	-	๓๙๓,๐๐๐	กองช่าง	
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย ๓/๑ หมู่ที่ ๗ บ้านบึงทับช้าง	๓๐๙,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	-	๓๐๔,๐๐๐	กองช่าง	
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๔ หมู่ที่ ๗ บ้านบึงทับช้าง	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๔๙๖,๐๐๐	กองช่าง	
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๕ หมู่ที่ ๗ บ้านบึงทับช้าง	๔๓๑,๘๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๔๓๐,๐๐๐	กองช่าง	
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย ๑๙ (ต่อจากถนน คสล. เดิม) หมู่ที่ ๗ บ้านบึงทับช้าง	๒๗๒,๘๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๒๗๑,๐๐๐	กองช่าง	

๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๑๙/๑ หมู่ที่ ๗ บ้านบึงทับช้าง	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	-	๔๙๙,๐๐๐	กองช่าง	
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่บ้านทวี โชค - บายพาส ขอยบ้านของเก่า ๒ หมู่ที่ ๗ บ้านบึง ทับช้าง	๑๒๔,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๑๑๓,๐๐๐	กองช่าง	
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่บ้าน ทวีโชค - บายพาส ขอยบ้านของเก่า ๑ หมู่ที่ ๗ บ้าน บึงทับช้าง	๑๐๕,๕๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๑๐๔,๐๐๐	กองช่าง	
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๗ หมู่ที่ ๗ บ้านบึงทับช้าง	๑๔๑,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	-	๑๔๐,๐๐๐	กองช่าง	
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่บ้าน ทวีโชค บึงทับช้างจอหอ ๒ เชื่อม ขอย๘/๑ หมู่ที่ ๗ บ้านบึงทับช้าง	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	-	๙๘,๐๐๐	กองช่าง	
๓๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนธรรมชนันท์ ขอย ๑ หมู่ที่ ๘ บ้านสระ ธรรมชนันท์	๔๙๔,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๔๙๑,๐๐๐	กองช่าง	
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสระ ธรรมชนันท์ท้ายขอย ๑ หมู่ที่ ๘ บ้านสระธรรมชนันท์	๑๑๖,๘๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๑๑๒,๐๐๐	กองช่าง	
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยทางเข้าสถานีรถไฟ หมู่ที่ ๘ บ้านสระธรรมชนันท์	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	-	๒๔๘,๕๐๐	กองช่าง	
๓๕	โครงการก่อสร้างลานออกกำลังกาย คอนกรีตเสริม เหล็กหมู่ที่ ๘ บ้านสระธรรมชนันท์	๓๗๐,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	-	๓๖๘,๐๐๐	กองช่าง	
๓๖	โครงการก่อสร้างผนังกันดินริมคลองบริบูรณ์จากบ้าน นายพรหม-ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๙ บ้านสำโรง	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	-		-	✓	๔๙๕,๐๐๐	กองช่าง	

๓๗	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาประชาคม-คลองน้ำท้ายหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้าน สำโรง	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	-	๔๔๕,๐๐๐	กองช่าง	
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบบคลอง บริบูรณ์(ฝั่งทิศตะวันตกสะพาน) ระยะที่ ๒ หมู่ที่ ๙ บ้านสำโรง	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๔๕๒,๐๐๐	กองช่าง	
๓๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบบคลอง จาน ระยะที่ ๒ หมู่ที่ ๙ บ้านสำโรง	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๔๖๔,๐๐๐	กองช่าง	
๔๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสะพาน ข้ามคลอง-บ้านนายพรหม หมู่ที่ ๙ บ้านสำโรง	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	-	๔๕๘,๐๐๐	กองช่าง	
๔๑	โครงการล้อมรั้วสนามกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้าน หนองออก	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๑๔๒,๐๐๐	กองช่าง	
๔๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้า สนามกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองออก	๒๓๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๑๘๗,๐๐๐	กองช่าง	
๔๓	โครงการก่อสร้างคูวัง คอนกรีตเสริมเหล็กสนามกีฬา หมู่บ้านหมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองออก	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๑๘๓,๐๐๐	กองช่าง	
๔๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้าน นางสาวกวาง-บ้านนายเจ็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนอง ออก	๗๑,๔๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๖๒,๕๐๐	กองช่าง	
๔๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้าน ประสิทธิ์ - บ้านนางดอกไม้ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนอง ออก	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๑๑๕,๐๐๐	กองช่าง	
๔๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้าน ประสิทธิ์ - บ้านนางราตรี หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองออก	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	-	๗๙,๐๐๐	กองช่าง	
๔๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้าน นางนอม หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองออก	๓๘๗,๕๐๐.๐๐	-	✓	-	-	๓๖๔,๐๐๐	กองช่าง	

๔๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้านข้าง บริษัท ยอตมอเตอร์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองออก	๔๗๘,๗๐๐.๐๐	-	✓	-	-	๔๗๓,๐๐๐	กองช่าง	
๔๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าวัด ป่า หลวงพ้อมหารนิต(บายพาส) หมู่ที่ ๑๐ บ้าน หนองออก	๑๑๒,๗๐๐.๐๐	-	-	-	✓	๐.๐๐	กองช่าง	
๕๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้าน นายราญ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองออก	๒๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	-	๐.๐๐	กองช่าง	
๕๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนาย เชื่อม ไชยพิลา หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองออก	๓๒,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	-	๖๕,๐๐๐	กองช่าง	
๕๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้าน นางแก้ว หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองออก	๗๓,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	-	๕๗,๐๐๐	กองช่าง	
๕๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจันทร์กรุต-ถนนหลังวัด หมู่ที่ ๑๑ บ้านกรูด	๔๖๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๔๔๔,๐๐๐	กองช่าง	
๕๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยายเจียว-หน้าวัด หมู่ที่ ๑๑ บ้านกรูด	๔๒๓,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	-	๔๑๖,๐๐๐	กองช่าง	
๕๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางแห้ว หมู่ที่ ๑๑ บ้านกรูด	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๓๓๘,๐๐๐	กองช่าง	
๕๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางมั่ง-ลำเหมือง หมู่ที่ ๑๑ บ้านกรูด	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	-	๔๗๒,๐๐๐	กองช่าง	
๕๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบบคลอง ชลประทาน-ถนนเลียงเมือง ด้านข้างบึงโป หมู่ที่ ๑๑ บ้านกรูด	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	-	๓๔๖,๐๐๐	กองช่าง	
๕๘	โครงการก่อสร้างรั้วรอบสระเก็บน้ำดิบหมู่ที่ ๑๑ บ้าน กรูด	๒๓๐,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	-	๒๒๙,๐๐๐	กองช่าง	
๕๙	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล.สระกกเก็บ น้ำเพื่อผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๑๑ บ้านกรูด	๓๒๑,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	-	๓๒๐,๐๐๐	กองช่าง	

๖๐	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กทางข้ามเหมืองยืมช่วงสระกักเก็บน้ำเพื่อผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๑๑ บ้านกรูด	๑๓๕,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	-	๑๒๐,๐๐๐	กองช่าง	
๖๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายก้อน-บ้านนางมารศรี หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระตาราช	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๒๑๕,๐๐๐	กองช่าง	
๖๒	โครงการวางท่อระบายน้ำข้ามคลองประปาหมู่ที่ ๑๒ บ้านสระตาราช	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	✓	๐.๐๐	กองช่าง	
๖๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนตำบลจอหอ-หนองหัว หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระตาราช	๓๓๙,๐๐๐.๐๐				✓	๐.๐๐	กองช่าง	
๖๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนางหวาน - หนองหัว หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระตาราช	๓๓๙,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๑๗๓,๗๗๙.๗๑	กองช่าง	
๖๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านลุงเลี้ยง-ถนนเลี้ยงเมือง หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระตาราช	๓๗๒,๖๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๓๒๓,๐๐๐	กองช่าง	
๖๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนรัตนพิธานถึงศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระตาราช	๕๐๐,๕๐๐.๐๐	-	✓	-	-	๓๓๒,๐๐๐	กองช่าง	
๖๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตรงข้ามมุกนิมาร์ท หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระตาราช	๓๕๐,๕๐๐.๐๐	-	-	-	✓	๐.๐๐	กองช่าง	
๖๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสถาบันชาวพุทธ-คลองจาน หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระตาราช	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๔๙๒,๐๐๐	กองช่าง	
๖๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านจัดสรรไพร่เว้-บ้านนายชัยทิพย์ หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระดังงา	๔๘๘,๓๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๔๘๒,๐๐๐	กองช่าง	
๗๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสมศรี (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระดังงา	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๔๗๒,๐๐๐	กองช่าง	

๗๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านจัดสรร อยู่สบาย-บ้านนายฉลอง หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนอง กระด้าง	๔๙๘,๓๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๔๗๕,๐๐๐	กองช่าง	
๗๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง รถไฟ-อุ่มรุ่งเรือง หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระด้าง	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๔๖๕,๐๐๐	กองช่าง	
๗๓	โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอมสิน-บ้านนายชัยทิศ หมู่ที่ ๑๕ บ้าน หนองกระด้าง	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	-	๔๘๐,๐๐๐	กองช่าง	
๗๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ขอยนายหรง หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระด้าง	๒๗๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๒๕๗,๐๐๐	กองช่าง	
๗๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยบ้าน นายแดง หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระด้าง	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	-	๒๓๒,๐๐๐	กองช่าง	
๗๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน นางกุหลาบ (ช่วงที่ ๑)หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระด้าง	๓๓๐,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	-	๒๔๐,๐๐๐	กองช่าง	
๗๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้า ปากขอยบ้านอมสิน หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระด้าง	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	-	๔๗๗,๐๐๐	กองช่าง	
๗๘	โครงการขยายเขตประปา ศาลตาปู่-สถาบันพัฒนา ชาวพุทธ หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระตราช	๘๐,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	-	๕๘,๐๐๐	กองช่าง	
๗๙	โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุกถนนคลอง ชลประทาน ช่วงแยกถนนบ้านกล้วย-ลำโรง ถึง ช่วง แยกกระท่อมกำนัน หมู่ที่ ๒ บ้านกล้วย	๔๙๕,๙๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๔๘๘,๐๐๐	กองช่าง	
๘๐	โครงการซ่อมแซมถนน โขมการเดินสระครกหมู่ที่ ๖ บ้านระกาย	๔๘๗,๙๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๔๘๓,๐๐๐	กองช่าง	
๘๑	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบอ่าง เก็บน้ำบึงทับช้าง หมู่ที่ ๗ บ้านบึงทับช้าง	๔๗๓,๙๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๔๖๒,๐๐๐	กองช่าง	

๘๒	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กช่วงหน้าหมู่บ้านวนาลิรี หมู่ที่ ๗ บ้านบึงทับช้าง	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	-	-	-	✓	๐.๐๐	กองช่าง	
๘๓	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะชั้นที่ ๑ หมู่ที่ ๘ บ้านสระธรรมชั้น	๑๘๔,๘๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๑๘๐,๐๐๐	กองช่าง	
๘๔	โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม บ้านสระธรรมชั้น หมู่ที่ ๘ บ้านสระธรรมชั้น	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๓๙๘,๐๐๐	กองช่าง	
๘๕	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สระธรรมชั้น หมู่ที่ ๘ บ้านสระธรรมชั้น	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	-	๔๙๕,๐๐๐	กองช่าง	
๘๖	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสามแยกบ้านยายสงค์-บ้านนายแฉะ-บ้านนางพอง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองออก	๒๓๔,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๒๐๘,๐๐๐	กองช่าง	
๘๗	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยล้อเกวียน หมู่ที่ ๑๑ บ้านกรูด	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	กองช่าง	
๘๘	โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระตาราช	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	-	๙๙,๐๐๐	กองช่าง	
๘๙	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านออมสิน ๑ หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระด้าง	๓๘๐,๐๐๐.๐๐	-	✓	-	-	๓๔๖,๐๐๐	กองช่าง	
๙๐	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านออมสิน ๒, ๓ และ ๔ หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระด้าง	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๔๕๓,๐๐๐	กองช่าง	
๙๑	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านแฮปปี้โฮม ๒ และ ๓ หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระด้าง	๒๗๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๒๓๔,๐๐๐	กองช่าง	
๙๒	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านระกาย	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๔๙๓,๐๐๐	กองช่าง	
๙๓	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านบึงทับช้าง	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๔๙๒,๐๐๐	กองช่าง	

๔๔	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านธรรมชนันท์	๔๔๗,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๔๔๒,๐๐๐	กองช่าง	
๔๕	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองออก	๔๔๗,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๔๔๒,๐๐๐	กองช่าง	
๔๖	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านกรุด	๔๔๗,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๓๘๕,๐๐๐	กองช่าง	
๔๗	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระตราช	๔๔๗,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๔๘๐,๐๐๐	กองช่าง	
๔๘	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองกระดิงา	๔๔๗,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	-	๔๔๕,๐๐๐	กองช่าง	
รวม		๓๓,๑๕๐,๖๑๘	๕๐	๓๘	๒	๘	๒๙,๓๑๑,๑๗๙.๗๑		

บัญชีครุภัณฑ์

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	งบประมาณ		
							(บาท)		
๑	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บ้านกล้วย หมู่ที่ ๒	๔๘๒,๓๐๐	-	✓	-	-	๔๘๒,๓๐๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บ้านระกาย หมู่ที่ ๖	๔๘๙,๒๕๐	-	✓	-	-	๔๘๙,๒๕๐	สำนักปลัด	
๓	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บ้านบึงทับช้าง หมู่ที่ ๗	๔๙๑,๓๐๐	-	-	✓	-	๐.๐๐	สำนักปลัด	
๔	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บ้านสระธรรมขันธุ์ หมู่ที่ ๘	๔๘๗,๖๐๐	-	-	✓	-	๐.๐๐	สำนักปลัด	
๕	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บ้านสำโรง หมู่ที่ ๙	๒๙๕,๖๐๐	-	-	✓	-	๐.๐๐	สำนักปลัด	
๖	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บ้านหนองออก หมู่ที่ ๑๐	๔๙๙,๖๐๐	-	-	✓	-	๐.๐๐	สำนักปลัด	
๗	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บ้านกรูด หมู่ที่ ๑๑	๔๒๘,๓๐๐	-	-	✓	-	๐.๐๐	สำนักปลัด	
๘	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บ้านสระตราช หมู่ที่ ๑๒	๔๓๔,๕๕๐	-	-	✓	-	๐.๐๐	สำนักปลัด	
๙	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บ้านหนองกระดังงา หมู่ที่ ๑๕	๔๐๔,๓๐๐	-	-	✓	-	๐.๐๐	สำนักปลัด	

๑๐	เครื่องฟอกอากาศแบบเคลื่อนที่ราคาเครื่องละ ๓๑,๐๓๐ บาท จำนวน ๓ เครื่อง	๙๓,๐๙๐	✓	-	-	-	๙๓,๐๙๐	กองการศึกษา	
๑๑	เครื่องคลายกล้ามเนื้อหลังออกกำลังกายราคาเครื่องละ ๒๙,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง	๒๙,๐๐๐	-	-	✓	-	๐.๐๐	กองการศึกษา	
๑๒	เครื่องวิ่งออกกำลังกาย ราคาเครื่องละ ๓๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง	๓๕,๐๐๐	-	-	✓	-	๐.๐๐	กองการศึกษา	
๑๓	เครื่องบิดเอวราคาเครื่องละ ๒๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง	๒๕,๐๐๐	-	-	✓	-	๐.๐๐	กองการศึกษา	
๑๔	เครื่องลดไขมันเสริมกล้ามเนื้อท้องราคาเครื่องละ ๓๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง	๓๑,๐๐๐	-	-	✓	-	๐.๐๐	กองการศึกษา	
๑๕	เครื่องบริหารขาและข้อสะโพกแบบก้าวเดินราคาเครื่องละ ๒๘,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง	๒๘,๐๐๐	-	-	✓	-	๐.๐๐	กองการศึกษา	-
๑๖	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบ ที่ ๑ (๒๘ หน้า/นาท) ราคาเครื่องละ ๘,๙๐๐ บาท จำนวน ๒ เครื่อง เป็นเงิน ๑๗,๘๐๐ บาท	๑๗,๘๐๐	✓	-	-	-	๑๗,๖๐๐	กองช่าง	
๑๗	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)แบบ ติดผนัง ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๓ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒๔,๙๐๐ บาท เป็นเงิน ๗๔,๗๐๐ บาท	๗๔,๗๐๐	✓	-	-	-	๗๔,๗๐๐	กองช่าง	
๑๘	เทปวัดระยะ แบบไฟเบอร์ ยาว ๑๐๐ เมตร จำนวน ๑ อัน	๕,๐๐๐	✓	-	-	-	๕,๐๐๐	กองช่าง	
๑๙	เครื่องค่อริงเจาะคอนกรีต จำนวน ๑ ชุด	๗๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๓๐,๐๐๐	กองช่าง	

๒๐	เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด ๕ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง	๔๓,๔๐๐	✓	-	-	-	๕,๓๐๐	กองช่าง	
๒๑	เครื่องตัดเหล็ก แบบมือถือ ขนาด ๒.๕๐ มิลลิเมตร จำนวน ๑ เครื่อง	๑๖,๑๐๐	✓	-	-	-	๑๕,๐๐๐	กองช่าง	
๒๒	ตู้เชื่อม จำนวน ๑ เครื่อง	๒๒,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๑,๐๐๐	กองช่าง	
รวม		๔,๕๐๒,๘๙๐	๘	๒	๑๒	-	๑,๒๓๓,๒๔๐		

ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๓

บัญชีครุภัณฑ์

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	งบประมาณ		
							(บาท)		
๑	โครงการจัดซื้อผ้า màn พร้อมอุปกรณ์	๙๒,๘๐๓	✓	-	-	-	๙๒,๖๙๐.๐๓	สำนักปลัด	
๒	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)แบบ ติดผนัง ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒๔,๘๐๐ บาท เป็นเงิน ๔๙,๘๐๐ บาท	๔๙,๘๐๐	✓	-	-	-	๔๙,๘๐๐	กองคลัง	
รวม		๑๔๒,๖๐๓	๒	-	-	-	๑๔๒,๔๙๐.๐๓		

โอนตั้งงบประมาณรายการใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจอหอที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการเบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		
๑	โครงการซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.ถนนภายในหมู่บ้านรุ่ง นิรันดร์ ซอย ๒,๓,๔ และซอย ๕ หมู่ที่ ๖บ้านระกาย	๔๔๗,๐๐๐	✓	-	-	-	๔๘๒,๐๐๐	กองช่าง	โอนครั้งที่ ๑๘
๒	โครงการซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.ถนนบึงทับช้าง (ช่วง แยกซอย ๕) หมู่ที่ ๗ บ้านบึงทับช้าง	๓๖๗,๐๐๐	✓	-	-	-	๓๒๕,๘๘๘.๑๕	กองช่าง	โอนครั้งที่ ๑๘
๓	โครงการซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.(ช่วงทางเชื่อมถนน เลี่ยงเมืองนครราชสีมา) หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองออก	๔๔๘,๐๐๐	✓	-	-	-	๔๗๖,๐๐๐	กองช่าง	โอนครั้งที่ ๑๘
๔	โครงการซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนรัตนพิธาน (ช่วง Sta. ๓+๖๕๒ ถึง Sta. ๓+๖๗๒) ช่วงป้ายหมู่บ้าน บ้านกรูด หมู่ที่ ๑๑ บ้านกรูด	๑๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๙๑,๐๐๐	กองช่าง	โอนครั้งที่ ๑๘
๕	โครงการซ่อมสร้าง ถนน ค.ส.ล.ถนนรัตนพิธาน (ช่วง Sta.๒+๖๐๑ ถึง Sta.๒+๖๙๕) ช่วงสี่แยกโรงเรียน บ้านกล้วย หมู่ที่ ๒ บ้านกล้วย	๔๖๘,๐๐๐	✓	-	-	-	๔๓๖,๐๐๐	กองช่าง	โอนครั้งที่ ๑๘
๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๖ หมู่ที่ ๗ บ้านบึงทับช้าง	๔๙๒,๐๐๐	-	✓	-	-	๔๙๒,๐๐๐	กองช่าง	โอนครั้งที่ ๒๘
๗	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกซอย ๖ ถึง หมู่บ้านสิริธรรม หมู่ที่ ๗ บ้านบึงทับ ช้าง	๔๙๗,๐๐๐	-	✓	-	-	๔๙๗,๐๐๐	กองช่าง	โอนครั้งที่ ๒๘

๘	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กสวน สาธารณะหมู่บ้านสิริราชมัย หมู่ที่ ๗ บ้านบึงทับช้าง	๓๖๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๓๖๐,๐๐๐	กองช่าง	โอนครั้งที่ ๒๘
๙	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเก็บพัสดุกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระตาราข	๒๐๐,๐๐๐		✓	-	-	๒๐๐,๐๐๐	กองช่าง	โอนครั้งที่ ๒๘
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหลัง ร้านก๋วยเตี๋ยว หมู่ ๖ บ้านระกาย	๒๐๗,๙๐๐	-	✓	-	-	๒๐๗,๙๐๐	กองช่าง	โอนครั้งที่ ๒๘
๑๑	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรัตน ภิธาน ช่วงหน้าหมู่บ้านบิยอนด์หมู่ที่ ๑๒ บ้านสระตา ราข	๔๙๐,๐๐๐		✓			๔๙๐,๐๐๐	กองช่าง	โอนครั้งที่ ๒๘
รวม		๔,๑๙๖,๙๐๐	๕	๖	-	-	๔,๐๕๗,๗๘๘.๑๕		

บัญชีครุภัณฑ์

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ผลการ เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)		
๑	เก้าอี้ ทำงานทรงเตี้ยหมุนได้ แขนเก้าอี้เหล็กตัดขึ้นรูป จำนวน ๓ ตัว	๙,๐๐๐	✓	-	-	-	๙,๐๐๐	สำนักปลัด	โอนครั้งที่ ๑๘
๒	เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน ๔ เครื่อง	๓๘,๐๐๐	✓	-	-	-	๓๘,๐๐๐	สำนักปลัด	โอนครั้งที่ ๑๘
๓	โต๊ะทำงานไม้ จำนวน ๑ ตัว ตัวละ ๕,๐๐๐ บาท	๕,๐๐๐	✓	-	-	-	๕,๐๐๐	สาธารณสุข	โอนครั้งที่ ๑๘
๔	เก้าอี้ทำงานทรงเตี้ย จำนวน ๓ ตัว ตัวละ ๓,๐๐๐ บาท	๙,๐๐๐	✓	-	-	-	๙,๐๐๐	สาธารณสุข	โอนครั้งที่ ๑๘
๕	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ ตัว ตัวละ ๒๔,๐๐๐ บาท	๒๔,๐๐๐	✓	-	-	-	๒๓,๘๐๐	สาธารณสุข	โอนครั้งที่ ๑๘
๖	เครื่องตัดไฟเบอร์ไฟฟ้า ขนาด ๑๔ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง	๑๕,๐๐๐	-	-	-	✓	๐.๐๐	กองช่าง	โอนครั้งที่ ๑๘
๗	เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น จำนวน ๒ เครื่อง	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	โอนครั้งที่ ๑๘
๘	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๙,๙๐๐	สำนักปลัด	โอนครั้งที่ ๒๓
๙	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๐ หน้า/นาที) ราคา ๑๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง	๑๑,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๐,๙๐๐	สำนักปลัด	โอนครั้งที่ ๒๓

๑๐	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA ราคา ๕,๗๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง	๕,๗๐๐	✓	-	-	-	๕,๖๕๐	สำนักปลัด	โอนครั้งที่ ๒๓
๑๑	โครงการติดตั้งป้ายจราจรพร้อมเสา	๔๔๔,๐๐๐	-	✓	-	-	๔๔๖,๐๐๐	สำนักปลัด	โอนครั้งที่ ๒๓
๑๒	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๒ เครื่อง	๔๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๓๙,๘๐๐	กองคลัง	โอนครั้งที่ ๒๓
๑๓	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา ๔,๑๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง	๔,๑๐๐	✓	-	-	-	๔,๑๐๐	กองคลัง	โอนครั้งที่ ๒๓
๑๔	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน ราคา ๒๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๒ เครื่อง	๔๐,๐๐๐	✓	-	-	-	๓๙,๘๐๐	กองการศึกษา	โอนครั้งที่ ๒๓
๑๕	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา ๘,๐๐๐ บาท จำนวน ๒ เครื่อง	๑๖,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๖,๐๐๐	กองการศึกษา	โอนครั้งที่ ๒๓
๑๖	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA ราคา ๒,๕๐๐ บาท จำนวน ๒ เครื่อง	๕,๐๐๐	✓	-	-	-	๔,๙๐๐	กองการศึกษา	โอนครั้งที่ ๒๓
๑๗	โต๊ะทำงานไม้ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕๐x๘๐x๗๕ ซม. ราคา ๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ ตัว	๕,๐๐๐	✓	-	-	-	๕,๐๐๐	กองการศึกษา	โอนครั้งที่ ๒๓
๑๘	เก้าอี้ทำงานทรงเตี้ย ขนาด กว้าง ๕๐ x ลึก ๕๐ x สูง ๙๕ ซม. ราคา ๓,๐๐๐ บาท จำนวน ๕ ตัว	๑๕,๐๐๐	✓	-	-	-	๑๕,๐๐๐	กองการศึกษา	โอนครั้งที่ ๒๓
๑๙	ตู้เหล็ก แบบ ๒ บานราคาตู้ละ ๖,๖๐๐ บาท จำนวน ๖ ตู้	๓๙,๖๐๐	-	✓	-	-	๓๙,๖๐๐	สำนักปลัด	โอนครั้งที่ ๒๔
๒๐	ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน ราคาตู้ละ ๖,๖๐๐ บาท จำนวน ๔ ตู้	๒๖,๔๐๐	✓	-	-	-	๒๖,๔๐๐	กองคลัง	โอนครั้งที่ ๒๔

๒๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๒ เครื่อง	๔๐,๐๐๐	-	✓	-	-	๔๐,๐๐๐	กองช่าง	โอนครั้งที่ ๒๘
๒๒	จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑.๕ นิ้ว ราคา ๔,๕๐๐ บาท จำนวน ๑ จอ	๔,๕๐๐	-	✓	-	-	๔,๕๐๐	กองช่าง	โอนครั้งที่ ๒๘
๒๓	เครื่องคลายกล้ามเนื้อหลังออกกำลังแขน จำนวน ๑ เครื่อง	๒๙,๐๐๐	-	✓	-	-	๒๙,๐๐๐	กองการศึกษา	โอนครั้งที่ ๒๘
๒๔	เครื่องวิ่งออกกำลังกาย จำนวน ๑ เครื่อง	๓๕,๐๐๐	-	✓	-	-	๓๕,๐๐๐	กองการศึกษา	โอนครั้งที่ ๒๘
๒๕	เครื่องปั่นเฮว จำนวน ๑ เครื่อง	๒๕,๐๐๐	-	✓	-	-	๒๕,๐๐๐	กองการศึกษา	โอนครั้งที่ ๒๘
๒๖	เครื่องลดไขมันเสริมกล้ามเนื้อท้อง จำนวน ๑ เครื่อง	๓๑,๐๐๐	-	✓	-	-	๓๑,๐๐๐	กองการศึกษา	โอนครั้งที่ ๒๘
๒๗	เครื่องบริหารขาและข้อสะโพกแบบก้าวเดิน จำนวน ๑ เครื่อง	๒๘,๐๐๐	-	✓	-	-	๒๘,๐๐๐	กองการศึกษา	โอนครั้งที่ ๒๘
รวม		๑,๐๒๙,๓๐๐	๑๗	๙	-	๑	๑,๐๑๐,๓๕๐		

การประเมินผลยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่ยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

ประเด็นการประเมิน	มี การ ดำเนินงาน	ไม่มี การ ดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(SWOT)เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่	✓	

ปัญหาและอุปสรรค

๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีโครงการ/แผนงาน เป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลจ้อหอที่มีอยู่อย่างจำกัด การกำหนดโครงการ/แผนงาน แผนพัฒนาในแต่ละปียังไม่คำนึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้เท่าที่ควรทำให้แผนพัฒนามีโครงการ/แผนงานจำนวนมาก แต่นำโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาไปปฏิบัติน้อย ส่งผลให้ร้อยละของความสำเร็จตามแผนพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ จึงไม่สามารถดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมืองได้

๒. สัดส่วนโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนา ยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่

๓. ขาดความร่วมมือจากภาคประชาชนเท่าที่ควรในการจัดประชุมประชาคม

ข้อเสนอแนะ

๑. สำหรับโครงการ/แผนงาน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจ้อหอดำเนินการเอง เห็นควรบรรจุโครงการ/แผนงาน ให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มี ทั้งนี้ โครงการ/แผนงาน ที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลจ้อหอ จะบรรจุไว้เพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรมทรัพยากรน้ำ ทางหลวงชนบท กรมป่าไม้ เป็นต้น

๒. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาแต่ละปีควรคำนึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ มีผลให้ร้อยละของความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูง

๓. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างต่อเนื่อง

๔. เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากที่สุด สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนให้เกิดการเรียนรู้และรู้เท่าทันเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา